

హిమాచల్ మెట్రో నగర్ వికాస్ ప్రాధికరణం

వర్యాన్.

మెట్రో అగర్వల్ అండ్ కో.

జనవరి 27, 1997

[కె. రాఘవ్ మరీయ డి. టి. నళుళతి, న్యాయమూర్తులు.]

ఒవ్షుదం - యొక్క అమలు - మెట్రోయల్ ప్లాపెరుగుదల చాణ్ణి - కంట్రిక్టు ద్వారా క్లెయిమ్ చేయబడింది - నిర్ణయించారు : మెట్రోయల్ని కంట్రిక్టు కాసుగోట్ చేయలేదు, డివైజ్ మెంట్ ద్వారా సరఫరా చేయబడింది కావున అదే తేదీ మరీయ సామగ్రి యొక్క ఖర్చు సరిపోయింది.

బి. ఎం. వల్ v. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, [1989] సవ్ 1 ఎన్ సి సి 368, సూచించబడింది.

సివిల్ అప్యీల్ అధికార పరిధి : సివిల్ అప్యీల్ నంబరు 635/1997.

ఎక్స్.పి.నం.27 ఆఫ్ 1993 లో ఓ.ఎం.పి.నం. 626/93 లో హిమాచల్ మెట్రో ప్లాన్ 2.5.96న ఇచ్చిన తీర్పు మరియు ఉత్తేవల నుండి.

రాజ్ వేవర్, ఉజ్జైన్ బెనర్జీ మరియు హెచ్. కె. పూరి అప్పీలుదారు తరపున.

ఎన్. బి. ఉవర్జీ ప్రతివాది తరపున.

కొత్త ఈ కేసు ఉత్తేవలను వెలువరించండి :

అనుమతి ముజూరు చేశారు.

ఎక్స్.పి.నం.27 ఆఫ్ 1993 లో ఓ.ఎం.పి.నం. 626/93 లో హిమాచల్ మెట్రో ప్లాన్ 2.5.96న జారీ చేసిన తీర్పు మరియు ఉత్తేవల నుండి ప్రత్యేక అనుమతి ద్వారా ఈ అప్పీలు. అంగీకరించిన వాస్తవాలు ఏమీటంటే, మెట్రోయల్ కంట్రిక్టు అమలు చేయడానికి అప్పీలుదారుతో ఒవ్షుదం కుదుర్చుకున్నాడు, దీనికి అనుగుణంగా

వీవచం ఉంది, దీనిని హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు మధ్యవర్తికి పంపారు. 1992 ఏప్రిల్ 25 నాటి తీర్పలో మధ్యవర్తి ఈ క్రింది విధంగా పేర్కొన్నారు :

“ఇరు పక్షాలు నకు సమరేపియిన మాత్రం విషయానో మాఖికంగా మరియు రాతపూర్వకంగా పరిగణనలోకి తీసుకున్న తరువాత, మోహచీ - ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ వైపు నుండి జాబ్ యు ఉందని నేను ఈ నిర్ణయకు వచ్చాను. నిజేత తేదీ, అంటే 21.5.89, తరువాత వారు చేపట్టిన అనెసి పనులకు మోహచీ - ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ వారి టెండర్ రేటు కంటే 25% అధికం చలెలివాలని అవార్డు ఇవ్వబడియి .”

ఈ అవార్డును కోర్టు తీర్పుగా మార్చారు. అవచ్చే అమలులో, అక్టోబరు 1993 నవంబర్ 12 నాటి లేఖనం. ఎన్ డి ఎ (డి)-అక్టోబరు-7/93-644-47 లో క్రింద వేర్కొన్న విధంగా వివరాలను రూపొందించారు:

"మీ తేదీ 5.10.1993 నాటి లేఖనం. ఏవి /సిమ్ / 804-93-94 కు సంబంధించి, నేను దీనితో పాటు రూ. 4,99,307- మొత్తముకు తేదీ 12.11.1993 నాటి నం. 807801 గల చక్కను జత చేస్తున్నాను, గౌరవనీయ హెచ్. పి. హైకోర్టు కోర్టు తీర్పుగా మార్చిన డైరెక్టర్ ప్రకటించిన అవార్డు చెల్లింపు కారణంగా. ప్రదానం చేసిన మొత్తాలు మరియు మీ నుండి చేయాల్సిన రికవరీలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి :

11వ ఆర్ /ఎ బిల్ తరువాత అంటే 21.5.1989 నుంచి

26వ ఆర్ /ఎ బిల్ వరకు చేసిన పని యొక్క కస్టోడియన్ రూ.69,78,354.00

జారీ చేసిన రేట్లలో ఎటువంటి పెరుగుదల లేని

ఎన్ డి ఎ ద్వారా సరఫరా చేయబడిన మెటీరియల్

అంటే సిమెంట్ /స్టీల్ ధరను తగ్గించి (-) రూ.23,25,685.00

నికర మౌత్తు రూ.46,52,669,00

రూ.46,52,669.00 పై 25% వెరుగుదల

మధ్యవర్తి దేవతా మౌత్తుం చేయబడి యి . రూ.11,63,167.00

రూ.11,63,167 మీద 2% ఐ . పనెన 23,263

ఐ. పనెన పై 12% ఎన్. సి. రూ.2,792.00

తగ్గించి (-) రూ. 26,055.00

మౌత్తు రూ. 26,055.00 రూ. 11,37,112.00

ఒవ్వుదం నం. 52 ఆఫ్ 1987-88

వ్యతిరేకంగా మీ నుండి చేయాల్సిన

రికవరీల కారణంగా నిలిపివేయబడింది (-) రూ. 6,37,805.00

నికర చల్లిడు రూ. 4,99,307.00

దయచేసి నోటాబ్ చేయబడెను రసీదును పంపండి .

మీ నమ్మకంగా ,

(ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ (డి),

సివ్లా డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ ,

కసుంజి, సివ్లా-9".

లేఖలోని విషయాల నుండి అప్పీలుదారు చేసిన రేట్లలో ఎటువంటి పెరుగుదల లేని ఎన్ డీ ఏ సరఫరా చేసిన మెటీరియల్ , అంటే సిమెంట్ మరియు స్టీల్ ధరను మాత్రమే తగ్గించినట్లు తెలుస్తుంది . ఆ వివరాలను పరిశీలించిన తరువాత రూ.4,99,307 ప్రతివాదికి చెల్లింపులను ఉంది . అప్పీలుదారు అవార్డు ప్రకారం ప్రతివాదికి వాళ్ళు మైన బకాయి మరియు చెల్లించవలసిన మొత్తాన్ని లెక్కించి , ఆదాయపు పన్ను మరియు సర్ చార్జీ మొదలైన వాటిని తగ్గించి , మిగిలిన మొత్తాన్ని చెల్లించారు. అయితే మోహన్ మరో రూ.5,81,421 కుయీమ్ చేయగా, నీవీసీ సెక్షన్ 47 కింద అప్పీలుదారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు . ఈ అభ్యంతరాలను తనిఖీ చేసిన పాకార్లు వాటిని చెల్లింపులను ఆదేశించింది . అందువలన , మోహన్ అనుమతి ద్వారా ఈ అప్పీలు .

అప్పీలుదారు తరపు గౌరవ న్యాయవాది శ్రీ హెచ్. కె. మూర్తి 25% పోయ మోహన్ చే అమలు చేయబడిన పనులకు టెండర్ చేయబడిన రేట్లు సంబంధించినదని మరియు అప్పీలుదారు సరఫరా చేసిన మడి పదార్థాల రేట్లు సంబంధించినది కచ్చని సమర్పించారు. ఒప్పందం అమలులో జాక్యూ జరిగినా నిశ్చిత ధరలకే సిమెంట్ మరియు స్టీల్ సరఫరా చేశారని తెలివారు . అందువల్ల, అమోటుదారు సరఫరా చేసిన మడి పదార్థాల ధరలో పెరుగుదల మాత్రం భారత్ అమోటుదారు భరించారు మరియు అందువల్ల, ఆ వనతులకు సంబంధించి అవార్డు కింద అదనపు చెల్లింపును చేయడానికి ఉద్దేశించబడలేదు. అందువల్ల, దాని చెల్లింపును ఆదేశించడంలో హైకోర్టు సరికొనసాగు . ఈ వాదనలో బలం కనిపిస్తోంది . కార్యనిర్వాహక ఇంజనీర్ వైఫల్యాల కారణంగా అమలులో జాప్యం జరిగిందని మధ్యవర్తి ఒక నిర్ధారణను నమోదు చేసి , ఒప్పందం ప్రకారం అంగీకరించిన సాధారణ రేటు కంటే 15% ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు , మరియు అవార్డు తుదిగా అనుమతించబడినందున , ఆ కాలానికి 25 శాతం పెరుగుదల ఛార్జీలను తిరస్కరించడానికి అప్పీలుదారుకు అవకాశం లేదని ప్రతివాది తరపు గౌరవ న్యాయవాది శ్రీ ఉపాధ్యాయ్ వాదించారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే , ఇది తుది రూపం దాల్చిన అవార్డులో జోక్యం చేసుకోవడమే . దానికి మద్దతుగా, గౌరవ న్యాయవాది వీ. ఎం. హల్ v. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా , [1989] సవ్ 1 ఎన్ సి సి 368 తీర్పులోని 12వ పేరాపై ఆధారపడ్డారు . అందులో , డిపార్ట్ మెంట్ తరపున అవార్డు అమలులో జాక్యూ కారణంగా పొందిన రేట్లు కంప్యూటర్ కు అడ్డం ఉందా అనే మోక్షం ఉంది. పెరుగుదల ఛార్జీలను ఇన్ తూ అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు , ఒప్పందం యొక్క పనితీరు కోసం మెటీరియల్ ను భద్రపరచడానికి అర్హమే

ఖర్చు యొక్క పరిగిన రేటు తప్పనిసరిగా పొందిన ఛార్జీల మేరకు మార్కెట్‌ను చల్లబెట్టడం ద్వారా భారతీయాలనే మోహదనపై ఎటువంటి వివరం లేదు. ఒప్పందంలోని క్లౌజ్ 10 మేరకు అమ్మదారు అమలు చేసిన తేదీ నాటికి అమలులో ఉన్న రేటు మేరకు మిటీరియల్ ను సరఫరా చేయవలసి ఉందని మరియు ఒప్పందంలో అమలు చేసిన తరవాత చల్లబెట్ట వలసిన మార్కెట్ నుంచి ఆ మార్కెట్‌ను మినహాయించుకునే అర్హత కలిగి ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. మరో మాటలో చెప్పవలంటే, సంబంధిత కాలంలో ఇనుము మరియు సిమెంట్ సరఫరా చేసినవేషడు, అవార్డు ఇవ్వబడిన సంవత్సరం ముగిసిన తరవాత కూడా, తప్పనిసరిగా అది రేటు పొరుగుదల కలిగి ఉంటుంది. వారు పొందిన రేటును వసూలు చేయలేదని, కానీ తేదీ నాటికి అమలులో ఉన్న రేటు మరియు లెక్కించిన మొత్తం రూ.23,25,785 అని పేర్కొన్నారు. పరిగిన ఖర్చులో 25% పొందడానికి మోహదానికి అర్హత లేదు. కంట్రాక్టు సంబంధిత సమయంలో ఉన్న ధరకు మిటీరియల్ ను బహిరంగ మార్కెట్ నుంచి తెప్పిస్తే, దానిని పనుల నిర్మాణకు ఉపయోగించడమే పెరిగిన ఖర్చు ప్రధానం యొక్క ఉద్దేశం. హాజిగియిన వ్యవధిలో మోహదా ఇనుము మరియు సిమెంట్ కొనుగోలు చేయకపోవడం మరియు వాటిని సరఫరా చేసిన వారితో ధరను ఇంతకు మించు వివరియిన విధంగా నిర్ణయించిన దృష్ట్యా మోహదాకి డివైజు మిట్ ద్వారా సరఫరా చేయబడిన మిటీరియల్ పై 25% ఎక్సెస్ పొందటానికి అర్హులు కాదు. ఈ పరిస్థితుల్లో, ఆ మార్కెట్‌ను చల్లబెట్టాలని ఆదేశించడంలో హాజిగియిన పొరపాటు చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది.

తదనుగుణంగా, అమ్మోల్ అనుమతించబడుతుంది, కానీ పరిస్థితులలో ఖర్చులు లేకుండా.

అమ్మోల్ అనుమతింబడింది.